

Согласовано:
Глава Тигильского муниципального округа
А.В. Пригоряну
2025г.

Исполнительный директор АО "ЮЭСК"
В.О. Мурзинцев
2025г.

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 годов по АО "Южные электрические сети Камчатки"
в Тигильском муниципальном округе

Наименование объектов	Ед.изм.	Объемы работ (содержание работ, т.е. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Всего в т.ч.	Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)				Примечания (сроки выполнения мероприятий)		
				Наименование	Ед.изм.		Кол-во	всего по капит.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет		средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятия ЖСК, насел.)
с.Тигиль													
Теплоснабжение	Котельная №1	ед.	5	Текущий ремонт котлов (ремонт обмуровки котлов № 1-5, "Юмаки", замена запорной арматуры)	кирпич ШБ 5 мертель МП 28 Паронит КАОН 10мм Сталь угловая 75x75	шт кг кг т	500 200 10 0,1	255	0			255	16.06.2025-01.09.2025
			1	Техническое обслуживание котельного оборудования, проверка контрольно измерительных приборов, подготовка территории склада твердого топлива	Набивка саляниковая Паронит ПОН Б Резина МБС	кг кг кг	10 5 5	50	0			50	17.09.2025-15.06.2026
			1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	20	0			20	16.06.2025-01.09.2025
Котельная №2	ед.	ед.	1	Капитальный ремонт электропроводки boxов №6,7,8,9,10	Кабель ВВГ-нг(А)-LS 2x1,5 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 3x2,5 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 4x2,5 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 4x4 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 4x6 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 4x10 Кабель ВВГ-нг(А)-LS 2x16	м м м м м м м	454 330 272 42 53 30 57	610	610		610	0	1.08.2025-29.08.2025
			5	Текущий ремонт котлов (ремонт обмуровки котлов № 1-5, "Юмаки", замена запорной арматуры)	кирпич ШБ 5 мертель МП 28 асбест шнуровой краны шаровые КШЦФ 100	шт кг кг шт	700 200 10 4	200	0			200	16.06.2025-01.09.2025
			1	Техническое обслуживание котельного оборудования, проверка контрольно измерительных приборов, подготовка территории склада твердого топлива	Набивка саляниковая Паронит ПОН Б Резина МБС	кг кг кг	10 5 5	50	0			50	17.09.2025-15.06.2026
Котельная №4	ед.	ед.	1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	20				20	16.06.2025-01.09.2025
			1	Капитальный ремонт ПСКМ - 0,35-65 котла №3	Направляющая в сборе 65° Щека поворотного участка 65° Щека хвостового участка 65° Блок с рамой D= 160	шт шт шт шт	2 2 2 3	531	531		531	0	11.07.2025-29.08.2025
			3	Текущий ремонт вспомогательного оборудования котлов (ремонт забрасывателя топлива,углеподающего транспортера)	Лента кон. резинотканевая 650 мм. Ролик гладкий 102x250 Ролик гладкий 102x750 Ролик гладкий 127x160 Ролик гладкий 127x370 Рудектор Приводной барабан b=750, d=640 мм	м шт шт шт шт шт шт	36 50 5 4 1 1 1	1340	0			1340	16.06.2025-01.09.2025

[illegible]

Наименование объектов	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)					Примечания (сроки выполнения мероприятий)"	
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего в т.ч.	всего по капит.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет		средства предприятия
Центральная котельная	ед	7	Текущий ремонт котлов (Замена уплотнительных соединений, ремонт обмуровки котлов №1-7 Ломакин)	Паронит ПОН Б Резина МБС Асбест КАОН 10мм Осевой вентилятор ВО 06-300 6,3	кг кг кг шт	4 10 20 1	89	0			89	16.06.2025-01.09.2025
		1	Техническое обслуживание котельного оборудования	Компл. Запчастей для ДН-10 Асбокартон (лист)	шт шт	1 3	61	0			61	17.09.2025-15.06.2026
		1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	5	0			5	16.06.2025-01.09.2025
Итого по котельной												
Тепловые сети	км	0,085	Капитальный ремонт участка т/с от ТК 1 до здания "Школа" по адресу Школьная 14	Электроды Мр 3 трубы эл. св. 108 х4 Утеплитель Урса м25 Сталь оцинк Рубероид РПП 300 Диск отрезной ф 230 х 1,2 х 22,2 мм	кг т м3 т м2 шт	35 2,2 8 0,6 150 70	600,0	600		0,0	0,0	18.07.2025-29.08.2025
		0,02	Текущий ремонт теплотрассы	Цемент М 400 Утеплитель Урса м25 Электроды МР 3 Рубероид РРП 300 Диск отрезной ф 230 х 1,2 х 22,2 мм	т м3 кг м2 шт	0,5 4 50 30 50	79,0	0			79,0	16.06.2025-01.09.2025
		1,6735	Гидравлические испытания тепловых сетей, км	Аппарат для апросовки труб	шт	1	40,0	0			40,0	08.09.2025-12.09.2025
Итого по тепловым сетям												
Сети электроснабжения	км	5,253	Техническое обслуживание ЛЭП-0,4-10 кВ	соединительные зажимы (гильзы) SJ9,50 трубка ТУ Тп-LS-60/30 черная (КВТ) крюк монтажный SOT21.116R провод СИП 4 2*16	шт шт шт м	10 10 5 50	18,00	0,00			0,00	01.01.2025-31.12.2025
		1	по котельным				18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	
		1,6735	по тепловым сетям				892,0	600,0	0,0	0,0	292,0	
Итого по сетям электроснабжения												
Итого с.Саданка	шт км км						155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
							719,0	600,0	0,0	0,0	119,0	
							18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	
Электроснабжение												
	ед	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ЯМЗ-238-М2-11)	Фильтр очистки топлива Элемент воздушного фильтра Ремень привода генератора Форсунка в сборе Жидкость охлаждающая Элемент масляного фильтра Щетка электростартера Аккумулятор	шт шт шт шт л шт шт шт	35 8 4 6 50 35 1	592,54	0,00			592,5	01.01.2025-31.12.2025
		1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ЯМЗ-236 БИ2)	Фильтр очистки топлива Элемент воздушного фильтра Ремень привода генератора Форсунка в сборе Жидкость охлаждающая Элемент масляного фильтра Щетка электростартера Аккумулятор	шт шт шт шт л шт шт шт	35 8 4 6 50 35 1	287,45	0,00			287,5	01.01.2025-31.12.2025

Наименование объектов	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы				Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)					Примечания (сроки выполнения мероприятий)"
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего в т.ч.	всего по капит.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятия ЖСК, насел.)	
II		1	Средний ремонт дизель-генераторной установки №2 (ЯМЗ-236 БМ2)	Маховик в сборе Вал распределительный Гильза - поршня, поршневые кольца Шатуны в сборе Насос масляный двигателя Насос водяной Турбокомпрессор	шт шт шт шт шт шт шт	1 1 6 6 1 1 1	1404,10	1404,10			1404,10	0,0	17.11.2025 - 10.12.2025
	км	2,149	Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ	Прокладывающий зажим SLW54 соединительные зажимы (гильзы)SJ9, 50 трубка ТУ Тн-LS-60/30 черная (КВТ)	шт шт м	15 20 10	11,00	0,00				11,0	01.01.2025- 31.12.2025
Итого по ЛЭС-29							2295,1	1404,1	0,0	0,0	1404,1	891,0	
Электроснабжение													
ДЭС-30		1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Doosan P-126 TI-2)	Фильтр масляный Форсушка Ремень Фильтр топливный Антифриз Аккумуляторная батарея Фильтр воздушный	шт шт шт шт л шт шт	53 6 12 12 100 2 6	1231,33	0,00				1231,3	01.01.2025 - 31.12.2025
		1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ЯМЗ-238 ДИ)	Фильтр очистки топлива Элемент воздушного фильтра Ремень привода генератора Форсушка в сборе Жидкость охлаждающая Элемент фильтрующий Щетка электростартера	шт шт шт шт л л шт	35 8 4 6 50 35 8	145,18	0,00				145,2	01.01.2025 - 31.12.2025
	ед	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-266.4)	Фильтр очистки топлива Элемент воздушного фильтра Ремень привода генератора Форсушка в сборе Жидкость охлаждающая Элемент фильтрующий Щетка электростартера	шт шт шт шт л шт шт	30 8 3 6 50 30 8	178,73	0,00				178,7	01.01.2025 - 31.12.2025
		1	Капитальный ремонт дизель-генераторной установки №3 (ММЗ Д-266.4)	Блок цилиндров в сборе Вал коленчатый Вал распределительный Головка блока цилиндров в сборе Насос масляный Насос водяной Турбокомпрессор	шт шт шт шт шт шт шт	1 1 1 1 1 1 1	1572,36	1572,36			1572,36	0,0	17.11.2025 - 15.12.2025
		1	Средний ремонт дизель-генераторной установки №6 (Doosan P-126 TI-2)	Блок цилиндров в сборе Вал коленчатый Вал распределительный Головка блока цилиндров в сборе Насос масляный Насос водяной Турбокомпрессор	шт шт шт шт шт шт шт	1 1 2 1 1 1 1	2750,59	2750,59			2750,59	0,0	15.09.2025 - 24.10.2025
	км	6,178	Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ	Прокладывающий зажим SLW54 соединительные зажимы (гильзы)SJ9, 50 трубка ТУ Тн-LS-60/30 черная (КВТ) крюк монтажный SOT21.116R провод СИП 4*50 изолятор ЛК 70/10 И 3 СС	шт шт шт шт м шт	10 10 10 5 150 3	65,00	0,00				65,0	01.01.2025- 31.12.2025

Наименование объектов	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы			Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)						"Примечания (сроки выполнения мероприятий)"
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего в т.ч.	всего по каппт.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятий ЖКХ, насел.)	
Итого по ДЭС-30							5943,2	4323,0	0,0	0,0	4323,0	1620,2	
Итого по Гигиельскому округу							32633,3	26628,1	0,0	0,0	26628,1	6004,2	
	шт	4	по котельным				3931,0	1141,0	0,0	0,0	1141,0	2790,0	
	км	10,1073	тепловым сетям				1249,0	600,0	0,0	0,0	600,0	649,0	
	км	87,852	сетям электроснабжения				19290,0	19160,0	0,0	0,0	19160,0	130,0	
	ед	8	по электроснабжению				8162,3	5727,1	0,0	0,0	5727,1	2435,2	

Первый заместитель Генерального директора - главный инженер АО "ЮЭСК"

С. В. Рыжов

Ведущий инженер ТЭС Афонин В. Н. 22-24-82